

潮来市液状化対策事業 事業執行管理スケジュール

事業スケジュール		平成28年度											
項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
	自然流下部(上流)												
	自然流下部(下流)												
	P1マンホールポンプ												
	P2マンホールポンプ												
	P3マンホールポンプ												
	P4マンホールポンプ												
	P5マンホールポンプ												
	P6マンホールポンプ												
	P7マンホールポンプ												
← ステップ1(実績) GL-2.0m → ← ステップ2(8/16より実施中) GL-2.3m → ← ステップ3 GL-2.6m → ← ステップ4 GL-3.0m →													

水位調整		
------	--	--

經過觀測