

(様式1)

潮来市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

潮来市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	68,483	64,890
24	1,087,101	483,017	
25	9,710,252	8,079,407	
26	2,866,561	3,254,257	
27	1,719,754	1,505,391	
28	17,556	29,098	
29	156,686	163,780	
30	0	4,605	
31	0	0	
合計		15,626,393	13,584,445

<参考>	潮来市東日本大震災 復興交付金基金残高	潮来市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	潮来市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	399,370	11,078	13,589,284

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
合計		0	0

交付実額 **13,977,576**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	19	-	1	-	潮来市日の出地区液状化対策事業計画案作成業務	日の出地区	市	市	直接	完了	251,100	23 ~ 25	23	64,950		64,890	-	24年2月契約。24年11月、実証試験開始。 25年3月、液状化検討委員会で答申。 25年3月、期間延長の変更契約(25年12月27日まで)。 25年12月、期間延長の変更契約(26年3月31日まで)。 26年3月完成。
															24	123,375		122,535	900	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	188,325	0	187,425	900	
															3	D	-	19	-	
24	228,273		227,588	-																
25	56,279		126,196	-																
26	70,374	▲ 24,218	▲ 98,213	75,137																
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
累計	354,926	▲ 24,218	255,571	75,137																
4	D	-	19	-	3	-	日の出地区市街地液状化対策事業	日の出地区	市	市	直接	継続	10,524,930	24 ~ 31						23
															24	176,400			-	
															25	3,205,200		4,752,356	-	
															26	2,796,187		1,074,582	-	
															27	1,715,910		946,577	-	
															28	0		13,041	-	
															29	0		2,884	-	
															30	0		372	-	
															31					
															累計	7,893,697	0	6,789,812	0	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
5	D	-	1	-	1	-		日の出地区幹線道路液状化対策事業	日の出地区	市	市	直接	完了	8,933,500	24	～	29	23				25年2月、業務委託契約、ポンプ場等の設計業務委託契約。 25年3月、ポンプ場等に伴う用地買収の不動産鑑定委託。		
																		24	496,387		70,266	-	25年6月、1-12・14号線工事発注。25年12月、1-13号線工事発注、着工。	
																		25	6,427,075		3,181,669	-	26年6月、1-12・13号線の電線共同溝、発注、26年11月、着工。 27年3月、工事を継続中。	
																		26	0		2,277,888	-		
																		27	0		558,814	-	28年4月、十番排水ポンプ稼働開始。	
																		28	0		3,080	-	29年3月 地下水位低下作業継続中。	
																		29			9,124	822,621	29年12月 幹線道路の一部の舗装が完成し、事業完了。	
																		30						
																		31						
																		累計	6,923,462	0	6,100,841	822,621		
																		6	◆	D	-	19	-	2
24					31年1月25日に契約し、3月31日に液状化ハザードマップが完成。事業完了。																			
25																								
26																								
27	3,844		0	-																				
28			0	-																				
29			0	-																				
30		2,376	4,233	1,987																				
31																								
累計	3,844	2,376	4,233	1,987																				
7	◆	D	-	19	-	3	-	1	潮来市復興インフラ整備事業	潮来市・十番地区、日の出地区、延方地区、徳島地区	市	市	直接	完了	217,804	28	～							
																		24					29年10月に工事契約し、年度内で事業完了。	
																		25						
																		26						
																		27						
																		28	17,556		12,977	-		
																		29	156,686		138,732	22,533		
																		30						
																		31						
																		累計	174,242	0	151,709	22,533		
																		8	◆	D	-	19	-	3
24					(国費:21,842千円)流用。																			
25					29年11月に契約し、年度内で事業完了。																			
26																								
27																								
28																								
29		21,842	13,040	8,802																				
30																								
31																								
累計	0	21,842	13,040	8,802																				

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注)															
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。										23	0	0	0	0	
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。										24	0	0	0	0	
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										25	0	0	0	0	
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										26	0	0	0	0	
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										27	0	0	0	0	
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										28	0	0	0	0	
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。										29	0	0	0	0	
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										30	0	0	0	0	
								都道府県 交付分	各年度 別合計	31	0	0	0	0	
							0	都道府県交付分 計			0	0	0	0	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	64,950	0	64,890	0	
							24			1,024,435	0	420,389	900		
							25			9,688,554	0	8,060,221	0		
							26			2,866,561	▲ 24,218	3,254,257	75,137		
							27			1,719,754	0	1,505,391	0		
							28			17,556	0	29,098	0		
							29			156,686	21,842	163,780	853,956		
							30			0	2,376	4,605	1,987		
							31	0	0	0	0				
							20,403,358	市町村交付分 計		15,538,496	0	13,502,631	931,980		
								都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	64,950	0	64,890	0	
							24			1,024,435	0	420,389	900		
							25			9,688,554	0	8,060,221	0		
							26			2,866,561	▲ 24,218	3,254,257	75,137		
							27			1,719,754	0	1,505,391	0		
							28			17,556	0	29,098	0		
							29			156,686	21,842	163,780	853,956		
							30			0	2,376	4,605	1,987		
							31	0	0	0	0				
							20,403,358	合計		15,538,496	0	13,502,631	931,980		