

(様式1)

潮来市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

潮来市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	68,483	64,890
	H24	1,087,101	483,017
	H25	9,710,252	8,079,418
	H26	2,866,561	3,254,258
	H27	1,719,754	1,505,393
	H28	17,556	29,098
	H29	156,686	163,780
	H30	0	4,605
	H31	0	17,909
	H32	0	0
合計	15,626,393	13,602,368	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	382,832	15,626,393	11,123	13,602,368	1,652,316

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
	H32	0	0
合計	0	0	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	13,974,077	15,626,393	0	0	1,652,316
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	13,974,077	15,626,393	0	0	1,652,316

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

潮来市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
1	A - 2 - 1 -	学校屋外教育 環境整備事業	日の出小 学校 日の出中 学校	市	市	直接	完了	131,847	23 ~ 25	H23	3,533		0	3,533	24年4月、6月実施設計発注。24年10月工事発注、11月監理発注。25年2月竣工。25年6月設計発注、7月完成。				
										H24	62,666		62,628	38					
										H25	21,698		19,186	2,512					
										H26				0					
										H27				0					
										H28				0					
										H29				0					
										H30				0					
										H31				0					
										H32				0					
										累計	87,897	0	81,814	6,083					
												市町村 交付分	各年度 別合計	H23		3,533	0	0	3,533
										H24	62,666			0		62,628	38		
										H25	21,698			0		19,186	2,512		
H26	0	0	0	0															
H27	0	0	0	0															
H28	0	0	0	0															
H29	0	0	0	0															
H30	0	0	0	0															
H31	0	0	0	0															
H32	0	0	0	0															
131,847		市町村交付分 計		87,897	0	81,814	6,083												
		都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0											
H24	0			0	0	0													
H25	0			0	0	0													
H26	0			0	0	0													
H27	0			0	0	0													
H28	0			0	0	0													
H29	0			0	0	0													
H30	0			0	0	0													
H31	0			0	0	0													
H32	0			0	0	0													
0		都道県交付分 計		0	0	0	0												
		市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	3,533	0	0	3,533											
H24	62,666			0	62,628	38													
H25	21,698			0	19,186	2,512													
H26	0			0	0	0													
H27	0			0	0	0													
H28	0			0	0	0													
H29	0			0	0	0													
H30	0			0	0	0													
H31	0			0	0	0													
H32	0			0	0	0													
131,847		合計		87,897	0	81,814	6,083												

潮来市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
2	D	-	19	-	1	-	潮来市日の出 地区液状化対 策事業計画案 作成業務	日の出地 区	市	市	直接	完了	251,100	23	~	25	H23	64,950		64,890	60	24年2月契約。24年11月、実証試験開始。 25年3月、液状化検討委員会で答申。																		
																	H24	123,375		122,535	840																			
																	H25				0																			
																	H26				0																			
																	H27				0																			
																	H28				0																			
																	H29				0																			
																	H30				0																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	188,325	0	187,425	900																			
																	3	D	-	19	-		2	-	潮来市液状化 対策事業計画 案作成業務	潮来市 潮来・辻 地区、延 方・大洲 地区、徳 島地区、 十番地 区、小泉 地区	市	市	直接	完了	440,945	24	~	26	H23				0	25年2月、契約。 25年3月、期間延長の変更契約(H26年3月31日まで)。
																																			H24	228,273		227,588	685	
H25	56,279		126,196	▲ 69,917																																				
H26	70,374	▲ 24,218	▲ 98,213	144,369																																				
H27				0																																				
H28				0																																				
H29				0																																				
H30				0																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	354,926	▲ 24,218	255,571	75,137																																				
4	D	-	19	-	3	-	日の出地区市 街地液状化対 策事業	日の出地 区	市	市	直接	継続	10,524,930	24	~	31						H23																0	25年3月、液状化対策工法決定。 25年3月、同意取得開始。25年4月、3分の2以上の同意取得。 28年4月 地下水低下開始。水位低下検証開始。 29年3月 地下水位低下作業継続中。 30年3月 潮来市液状化対策事業効果検討委員会を開催し、地 31年3月 3月末に1年間の経過観察が終了。今後、観測デー 31年7月 潮来市液状化対策事業効果検討委員会を開催し、地	
																						H24													176,400			176,400		
																	H25	3,205,200		4,752,367	▲ 1,547,167																			
																	H26	2,796,187		1,074,583	1,721,604																			
																	H27	1,715,910		946,579	769,331																			
																	H28	0		13,041	▲ 13,041																			
																	H29	0		2,884	▲ 2,884																			
																	H30	0		372	▲ 372																			
																	H31	0		17,909	▲ 17,909																			
																	H32				0																			
																	累計	7,893,697	0	6,807,735	1,085,962																			
																	5	D	-	1	-	1	-	日の出地区幹 線道路液状化 対策事業	日の出地 区	市	市	直接	完了	8,933,500	24	~	29	H23				0		25年2月、業務委託契約、ポンプ場等の設計業務委託契約。 25年3月、ポンプ場等に伴う用地買収の不動産鑑定委託。 28年4月、十番排水ポンプ稼働開始。 29年3月 地下水位低下作業継続中。 29年12月 幹線道路の一部の舗装が完成し、事業完了。
																																		H24	496,387		70,266	426,121		
H25	6,427,075		3,181,669	3,245,406																																				
H26	0		2,277,888	▲ 2,277,888																																				
H27	0		558,814	▲ 558,814																																				
H28	0		3,080	▲ 3,080																																				
H29			9,124	▲ 9,124																																				
H30				0																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	6,923,462	0	6,100,841	822,621																																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
6	◆	D	-	19	-	2	-	1	潮来市液状化 ハザードマッ プ作成事業	市	市	直接	完了	7,776	27	~	30	H23			0	29年10、D-19-2潮来市液状化対策事業計画案作成から2,970 千円(国費:2,376千円)流用。	
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27	3,844		0		3,844
																		H28			0		0
																		H29			0		0
																		H30		2,376	4,233		▲ 1,857
																		H31					0
																		H32					0
																		累計	3,844	2,376	4,233		1,987
7	◆	D	-	19	-	3	-	1	潮来市復興イ ンフラ整備事 業	市	市	直接	完了	217,804	28	~	29	H23			0	29年1月、設計業務委託契約。29年度へ繰越。 29年10月に工事契約し、年度内で事業完了。	
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28	17,556		12,977		4,579
																		H29	156,686		138,732		17,954
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
																		累計	174,242	0	151,709		22,533
8	◆	D	-	19	-	3	-	2	潮来市道路等 施設台帳整備 事業	市	市	直接	完了	27,303	29	~	29	H23			0	29年5月、D-19-2潮来市液状化対策事業計画案作成から、 27,303千円	
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29		21,842	13,040		8,802
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
																		累計	0	21,842	13,040		8,802

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	64,950	0	64,890	60	
										H24	1,024,435	0	420,389	604,046	
										H25	9,688,554	0	8,060,232	1,628,322	
										H26	2,866,561	▲ 24,218	3,254,258	▲ 411,915	
										H27	1,719,754	0	1,505,393	214,361	
										H28	17,556	0	29,098	▲ 11,542	
										H29	156,686	21,842	163,780	14,748	
										H30	0	2,376	4,605	▲ 2,229	
										H31	0	0	17,909	▲ 17,909	
										H32	0	0	0	0	
								20,403,358	市町村交付分 計		15,538,496	0	13,520,554	2,017,942	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
										H23	64,950	0	64,890	60	
										H24	1,024,435	0	420,389	604,046	
										H25	9,688,554	0	8,060,232	1,628,322	
										H26	2,866,561	▲ 24,218	3,254,258	▲ 411,915	
										H27	1,719,754	0	1,505,393	214,361	
										H28	17,556	0	29,098	▲ 11,542	
										H29	156,686	21,842	163,780	14,748	
										H30	0	2,376	4,605	▲ 2,229	
										H31	0	0	17,909	▲ 17,909	
										H32	0	0	0	0	
								20,403,358	合計		15,538,496	0	13,520,554	2,017,942	