

(様式1)

潮来市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

潮来市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	68,483	64,890
	H24	1,087,101	483,017
	H25	9,710,252	8,079,418
	H26	2,866,561	3,254,258
	H27	1,719,754	1,505,393
	H28	17,556	29,098
	H29	156,686	163,780
	H30	0	4,605
	H31	0	17,909
	H32	0	0
合計	15,626,393	13,602,368	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	15,626,393	0	13,602,368	2,024,025

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
	H32	0	0
合計	0	0	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	13,602,368	15,626,393	0	0	2,024,025
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	13,602,368	15,626,393	0	0	2,024,025

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

潮来市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
1	A - 2 - 1 -	学校屋外教育 環境整備事業	日の出小 学校 日の出中 学校	市	市	直接	完了	131,847	23 ~ 25	H23	3,533		0	3,533	24年4月、6月実施設計発注。24年10月工事発注、11月監理発注。25年2月竣工。25年6月設計発注、7月完成。 25年11月工事発注、26年2月竣工。				
										H24	62,666		62,628	38					
										H25	21,698		19,186	2,512					
										H26				0					
										H27				0					
										H28				0					
										H29				0					
										H30				0					
										H31				0					
										H32				0					
										累計	87,897	0	81,814	6,083					
												市町村 交付分	各年度 別合計	H23		3,533	0	0	3,533
										H24	62,666			0		62,628	38		
										H25	21,698			0		19,186	2,512		
H26	0	0	0	0															
H27	0	0	0	0															
H28	0	0	0	0															
H29	0	0	0	0															
H30	0	0	0	0															
H31	0	0	0	0															
H32	0	0	0	0															
131,847	市町村交付分 計	87,897	0	81,814	6,083														
		都道府 県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0											
H24	0			0	0	0													
H25	0			0	0	0													
H26	0			0	0	0													
H27	0			0	0	0													
H28	0			0	0	0													
H29	0			0	0	0													
H30	0			0	0	0													
H31	0			0	0	0													
H32	0			0	0	0													
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0														
		市町村 都道府 県 計	各年度 別合計	H23	3,533	0	0	3,533											
H24	62,666			0	62,628	38													
H25	21,698			0	19,186	2,512													
H26	0			0	0	0													
H27	0			0	0	0													
H28	0			0	0	0													
H29	0			0	0	0													
H30	0			0	0	0													
H31	0			0	0	0													
H32	0			0	0	0													
131,847	合計	87,897	0	81,814	6,083														

潮来市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D - 19 - 1 -	潮来市日の出 地区液化化対 策事業計画案 作成業務	日の出地 区	市	市	直接	完了	251,100	23 ~ 25	H23	64,950		64,890	60	24年2月契約。24年11月、実証試験開始。 25年3月、液化化検討委員会で答申。 25年3月、期間延長の変更契約(25年12月27日まで)。 25年12月、期間延長の変更契約(26年3月31日まで)。 26年3月完成。
										H24	123,375		122,535	840	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
累計	188,325	0	187,425	900											
3	D - 19 - 2 -	潮来市液化化 対策事業計画 案作成業務	潮来市 潮来・辻 地区、延 方・大洲 地区、徳 島地区、 十番地 区、小泉 地区	市	市	直接	完了	440,945	24 ~ 26	H23				0	25年2月、契約。 25年3月、期間延長の変更契約(H26年3月31日まで)。 26年3月、期間延長と金額増額の変更契約(H27年3月31日ま で)。 27年3月、減額変更契約(事業費130,950千円減)し、完成。 29年5月、◆D-19-3-2潮来市道路等施設台帳整備事業へ 29,123千円(国費:H26予算21,842千円)流用。 29年10月、◆D-19-2-1潮来市液化化ハザードマップ作成事業 へ]3,168千円(国費:H26予算2,376千円)流用。
										H24	228,273		227,588	685	
										H25	56,279		126,196	▲ 69,917	
										H26	70,374	▲ 24,218	▲ 98,213	144,369	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
累計	354,926	▲ 24,218	255,571	75,137											

4	D	-	19	-	3	-	日の出地区市街地液状化対策事業	日の出地区	市	市	直接	完了	10,524,930	24	~	31	H23			0	25年3月、液状化対策工法決定。 25年3月、同意取得開始。25年4月、3分の2以上の同意取得。 25年5月、事業計画書提出。25年6月、設計業務開始。 25年12月、19工区に分割し、工事発注。26年6月、工事着手。 27年3月、7工区が完了。		
																	H24	176,400		176,400			
																	H25	3,205,200	4,752,367	▲ 1,547,167			
																	H26	2,796,187	1,074,583	1,721,604			
																	H27	1,715,910	946,579	769,331	28年4月 地下水低下開始。水位低下検証開始。		
																	H28	0	13,041	▲ 13,041	29年3月 地下水位低下作業継続中。		
																	H29	0	2,884	▲ 2,884	30年3月 潮来市液状化対策事業効果検討委員会を開催し、地下水位の安定等について承認され、1年間の地下水経過観察		
																	H30	0	372	▲ 372	31年3月 3月末に1年間の経過観察が終了。今後、観測データを分析し、5月~6月頃に潮来市液状化対策検討委員会を開催して、地下水低下による効果を検証する予定。		
																	H31	0	17,909	▲ 17,909	31年7月 潮来市液状化対策事業効果検討委員会を開催し、地下水低下による効果を検証した結果、効果が認められたことから、不要な観測機器を撤去し事業完了。		
																	H32			0			
累計	7,893,697	0	6,807,735	1,085,962																			
5	D	-	1	-	1	-	日の出地区幹線道路液状化対策事業	日の出地区	市	市	直接	完了	8,933,500	24	~	29	H23			0	25年2月、業務委託契約、ポンプ場等の設計業務委託契約。 25年3月、ポンプ場等に伴う用地買収の不動産鑑定委託。 25年6月、1-12・14号線工事発注。25年12月、1-13号線工事発注、着工。 26年6月、1-12・13号線の電線共同溝、発注、26年11月、着工。 27年3月、工事を継続中。		
																	H24	496,387	70,266	426,121			
																	H25	6,427,075	3,181,669	3,245,406			
																	H26	0	2,277,888	▲ 2,277,888			
																	H27	0	558,814	▲ 558,814	28年4月、十番排水ポンプ稼働開始。		
																	H28	0	3,080	▲ 3,080	29年3月 地下水位低下作業継続中。		
																	H29		9,124	▲ 9,124	29年12月 幹線道路の一部の舗装が完成し、事業完了。		
																	H30			0			
																	H31			0			
																	H32			0			
累計	6,923,462	0	6,100,841	822,621																			
6	◆	D	-	19	-	2	-	1	潮来市液状化ハザードマップ作成事業	潮来市 潮来・辻地区、延方・大洲地区、徳島地区、十番地区、小泉地区	市	市	直接	完了	7,776	27	~	30	H23			0	29年10、D-19-2潮来市液状化対策事業計画案作成から2,970千円(国費:2,376千円)流用。 31年1月25日に契約し、3月31日に液状化ハザードマップが完成。事業完了。
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27	3,844	0	3,844	
																			H28		0	0	
																			H29		0	0	
																			H30	2,376	4,233	▲ 1,857	
																			H31			0	
																			H32			0	
累計	3,844	2,376	4,233	1,987																			
7	◆	D	-	19	-	3	-	1	潮来市復興インフラ整備事業	潮来市 潮来・十番地区、日の出地区、延方地区、徳島地区	市	市	直接	完了	217,804	28	~	29	H23			0	29年1月、設計業務委託契約。29年度へ繰越。
																			H24			0	29年10月に工事契約し、年度内で事業完了。
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28	17,556	12,977	4,579	
																			H29	156,686	138,732	17,954	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
累計	174,242	0	151,709	22,533																			

8	◆	D	-	19	-	3	-	2	潮来市道路等 施設台帳整備 事業	日の出地 区	市	市	直接	完了	27,303	29	~	29	H23				0	29年5月、D-19-2潮来市液化化対策事業計画案作成から、 27,303千円 (国費:21,842千円)流用。 29年11月に契約し、年度内で事業完了。		
																			H24				0			
																			H25				0			
																			H26				0			
																			H27				0			
																			H28				0			
																			H29		21,842	13,040	8,802			
																			H30				0			
																			H31				0			
																			H32				0			
																			累計	0	21,842	13,040	8,802			
																			市町村 交付分	各年度 別合計	H23	64,950	0		64,890	60
																			H24		1,024,435	0	420,389		604,046	
																			H25		9,688,554	0	8,060,232		1,628,322	
H26	2,866,561	▲ 24,218	3,254,258	▲ 411,915																						
H27	1,719,754	0	1,505,393	214,361																						
H28	17,556	0	29,098	▲ 11,542																						
H29	156,686	21,842	163,780	14,748																						
H30	0	2,376	4,605	▲ 2,229																						
H31	0	0	17,909	▲ 17,909																						
H32	0	0	0	0																						
20,403,358	市町村交付分 計	15,538,496	0	13,520,554	2,017,942																					
都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0																				
H24		0	0	0	0																					
H25		0	0	0	0																					
H26		0	0	0	0																					
H27		0	0	0	0																					
H28		0	0	0	0																					
H29		0	0	0	0																					
H30		0	0	0	0																					
H31		0	0	0	0																					
H32		0	0	0	0																					
0	都道県交付分 計	0	0	0	0																					
市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	64,950	0	64,890	60																				
H24		1,024,435	0	420,389	604,046																					
H25		9,688,554	0	8,060,232	1,628,322																					
H26		2,866,561	▲ 24,218	3,254,258	▲ 411,915																					
H27		1,719,754	0	1,505,393	214,361																					
H28		17,556	0	29,098	▲ 11,542																					
H29		156,686	21,842	163,780	14,748																					
H30		0	2,376	4,605	▲ 2,229																					
H31		0	0	17,909	▲ 17,909																					
H32		0	0	0	0																					
20,403,358		合計	15,538,496	0	13,520,554	2,017,942																				