

(様式1)

潮来市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

潮来市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	68,483	64,890
	24	1,087,101	579,851
	25	9,710,252	6,805,245
	26	2,866,561	4,783,732
	27	1,719,754	1,315,268
	28	17,556	30,026
	29	156,686	
合 計		15,626,393	13,579,012

<参考>	潮来市東日本大震災 復興交付金基金残高	潮来市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	潮来市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	1,280,325	10,708	14,350,693

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	0	0
	26	0	0
	27	0	0
	28	0	0
	29	0	
合 計		0	0

【参 考】平成23～28年度 交付実額※: 15,463,624

※ 「交付実額」は、平成23～28年度に執行すべき事業費として交付された額(国費)の合計から、事業完了等に伴う返還額を減じた額

省庁名 文部科学省

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

平成29年3月末時点

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	A	-	2	-	1	-		学校屋外教育環境整備事業	日の出小学校 日の出中学校	市	市	直接	完了	131,847	23 ~ 25	23	3,533		0	-	24年4月、6月実施設計発注。24年10月工事発注、11月監理発注。25年2月竣工。25年6月設計発注、7月完成。			
																			24	62,666		62,628	-	
																			25	21,698		19,186	6,083	
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			累計	87,897	0	81,814	6,083	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。															都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0			
															24	0	0	0	0					
															25	0	0	0	0					
															26	0	0	0	0					
															27	0	0	0	0					
															28	0	0	0	0					
															29	0	0	0	0					
															0	都道府県交付分 計	0	0	0	0				
															市町村交付分	各年度別合計	23	3,533	0	0	0			
															24	62,666	0	62,628	0					
															25	21,698	0	19,186	6,083					
															26	0	0	0	0					
															27	0	0	0	0					
															28	0	0	0	0					
															29	0	0	0	0					
															131,847	市町村交付分 計	87,897	0	81,814	6,083				
															都道府県・市町村交付分	各年度別合計	23	3,533	0	0	0			
															24	62,666	0	62,628	0					
															25	21,698	0	19,186	6,083					
															26	0	0	0	0					
															27	0	0	0	0					
															28	0	0	0	0					
															29	0	0	0	0					
															131,847	合計	87,897	0	81,814	6,083				

(様式2D)

潮来市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
2		D	-	19	-	1	-	潮来市日の出 地区液状化対 策事業計画案 作成業務	日の出地区	市	市	直接	完了	251,100	23	～	25	23	64,950		64,890	-	24年2月契約。24年11月、実証試験開始。 25年3月、液状化検討委員会で答申。 25年3月、期間延長の変更契約(25年12月27日まで)。 25年12月、期間延長の変更契約(26年3月31日まで)。 26年3月完成。
																		24	123,375		122,535	900	
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		累計	188,325	0	187,425	900	
3		D	-	19	-	2	-	潮来市液状化 対策事業計画 案作成業務	潮来市 潮来・辻地区、延方・大 洲地区、徳島地区、十番地区、小泉地区	市	市	直接	完了	473,236	24	～	26	23					25年2月、契約。 25年3月、期間延長の変更契約(H26年3月31日まで)。 26年3月、期間延長と金額増額の変更契約(H27年3月31日まで)。 27年3月、減額変更契約(事業費130,950千円減)し、完成。
																		24	228,273		227,587	-	
																		25	56,279		126,196	-	
																		26	70,374	▲ 98,213	99,356	-	
																		27					
																		28					
																		29					
																		累計	354,926	0	255,570	99,356	
4		D	-	19	-	3	-	日の出地区液 状化対策事業	日の出地区	市	市	直接	継続	10,524,930	24	～	30	23					25年3月、液状化対策工法決定。 25年3月、同意取得開始。25年4月、3分の2以上の同意取得。 25年5月、事業計画書提出。25年6月、設計業務開始。 25年12月、19工区に分割し、工事発注。26年6月、工事着手。 27年3月、7工区が完了。 28年4月 地下水低下開始。水位低下検証開始。 29年3月 地下水位低下作業継続中。
																		24	176,400		0	-	
																		25	3,205,200		3,381,600	-	
																		26	2,796,187		2,474,627	-	
																		27	1,715,910		904,527	-	
																		28	0		13,122	-	
																		29					
																		累計	7,893,697	0	6,773,876	0	
5		D	-	1	-	1	-	日の出地区幹 線道路液状化 対策事業	日の出地区	市	市	直接	継続	8,933,500	24	～	29	23					25年2月、業務委託契約、ポンプ場等の設計業務委託契約。 25年3月、ポンプ場等に伴う用地買収の不動産鑑定委託。 25年6月、1-12・14号線工事発注。 25年12月、1-13号線工事 発注、着工。 26年6月、1-12・13号線の電線共同溝、発注、26年11月、着工。 27年3月、工事を継続中。 28年4月、十番排水ポンプ稼働開始。 29年3月 地下水位低下作業継続中。
																		24	496,387		167,101	-	
																		25	6,427,075		3,278,263	-	
																		26	0		2,407,318	-	
																		27	0		410,741	-	
																		28	0		3,080	-	
																		29					
																		累計	6,923,462	0	6,266,503	0	
6	◆	D	-	19	-	2	-	潮来市液状化 ハザードマッ プ作成事業	潮来市 潮来・辻地区、延方・大 洲地区、徳島地区、十番地区、小泉地区	市	市	直接	未着手	4,806	27	～	30	23					30年4月以降、事業を実施予定。
																		24					
																		25					
																		26					
																		27	3,844		0	-	
																		28			0	-	
																		29					
																		累計	3,844	0	0	0	

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
7	◆	D	－	19	－	3	－	1	潮来市復興インフラ整備事業	潮来市 潮来・十番地区、日の出地区、延方地区、徳島地区	市	市	直接	継続	217,804	28	～	29	23 24 25 26 27 28 29 累計	 17,556 156,686 174,242	 0 0 0 0 0 0 0	 13,824 13,824	 - 0	 29年1月、業務委託契約。29年度へ繰越。 0					
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。															都道府県 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27 28 29	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	対角線							
															0	都道府県交付分 計			0	0	0	0	0						
															市町村 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27 28 29	64,950 1,024,435 9,688,554 2,866,561 1,719,754 17,556 156,686	0 0 0 0 0 0 0	64,890 517,223 6,786,059 4,783,732 1,315,268 30,026 0	0 900 0 99,356 0 0 0								
															20,405,376	市町村交付分 計			15,538,496	0	13,497,198	100,256							
															都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27 28 29	64,950 1,024,435 9,688,554 2,866,561 1,719,754 17,556 156,686	0 0 0 0 0 0 0	64,890 517,223 6,786,059 4,783,732 1,315,268 30,026 0	0 900 0 99,356 0 0 0								
															20,405,376	合計			15,538,496	0	13,497,198	100,256							