

(様式1)

潮来市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

潮来市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	68,483	64,890
	H24	1,087,101	483,017
	H25	9,710,252	8,079,418
	H26	2,866,561	3,254,258
	H27	1,719,754	1,505,393
	H28	17,556	29,098
	H29	156,686	163,780
	H30	0	4,605
	H31	0	17,909
	H32	0	0
	合 計	15,626,393	13,602,368

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	15,626,393	0	13,602,368	2,024,025

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
	H32	0	0
	合 計	0	0

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	13,602,368	15,626,393	0	0	2,024,025
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	13,602,368	15,626,393	0	0	2,024,025

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

潮来市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況													
1		A	－	2	－	1	－		学校屋外教育 環境整備事業	日の出小 学校 日の出中 学校	市	市	直接	完了	131,847	23	～	25	H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 累計	3,533 62,666 21,698 87,897	 0	0 62,628 19,186 81,814	3,533 38 2,512 0 0 0 0 0 0 0 0 6,083		24年4月、6月実施設計発注。24年10月工事発注、11月監理発注。25年2月竣工。25年6月設計発注、7月完成。25年11月工事発注、26年2月竣工。												
															市町村 交付分		各年度 別合計		H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32	3,533 62,666 21,698 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 62,628 19,186 0 0 0 0 0 0 0 0	3,533 38 2,512 0 0 0 0 0 0 0 0														
																			131,847		市町村交付分 計		87,897		0	81,814	6,083										
																			都道府 県交付分		各年度 別合計		H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
																							0		都道府県交付分 計		0	0		0	0						
																							市町村 都道府 県計		各年度 別合計		H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32	3,533 62,666 21,698 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 62,628 19,186 0 0 0 0 0 0 0 0	3,533 38 2,512 0 0 0 0 0 0 0 0					
																											131,847			合計		87,897		0	81,814	6,083	

潮来市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2		D	-	19	-	1	-		潮来市日の出 地区液化化対 策事業計画案 作成業務	日の出地 区	市	市	直接	完了	251,100	23	～	25	H23	64,950		64,890	60	24年2月契約。24年11月、実証試験開始。 25年3月、液化化検討委員会で答申。 25年3月、期間延長の変更契約(25年12月27日まで)。 25年12月、期間延長の変更契約(26年3月31日まで)。 26年3月完成。
																			H24	123,375		122,535	840	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	188,325	0	187,425	900	
3		D	-	19	-	2	-		潮来市液化化 対策事業計画 案作成業務	潮来市・辻 地区、延 方・大洲 地区、徳 島地区、 十番地 区、小泉 地区	市	市	直接	完了	440,945	24	～	26	H23				0	25年2月、契約。 25年3月、期間延長の変更契約(H26年3月31日まで)。 26年3月、期間延長と金額増額の変更契約(H27年3月31日まで)。 27年3月、減額変更契約(事業費130,950千円減)し、完成。 29年5月、◆D-19-3-2潮来市道路等施設台帳整備事業へ 29,123千円(国費:H26予算21,842千円)流用。 29年10月、◆D-19-2-1潮来市液化化ハザードマップ作成事業 へ]3,168千円(国費:H26予算2,376千円)流用。
																			H24	228,273		227,588	685	
																			H25	56,279		126,196	▲ 69,917	
																			H26	70,374	▲ 24,218	▲ 98,213	144,369	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	354,926	▲ 24,218	255,571	75,137	

4	D	-	19	-	3	-	日の出地区市街地液状化対策事業	日の出地区	市	市	直接	継続	10,524,930	24	～	31	H23				0	25年3月、液状化対策工法決定。 25年3月、同意取得開始。25年4月、3分の2以上の同意取得。 25年5月、事業計画書提出。25年6月、設計業務開始。 25年12月、19工区に分割し、工事発注。26年6月、工事着手。 27年3月、7工区が完了。		
																	H24	176,400			176,400			
																	H25	3,205,200		4,752,367	▲ 1,547,167			
																	H26	2,796,187		1,074,583	1,721,604			
																	H27	1,715,910		946,579	769,331	28年4月 地下水低下開始。水位低下検証開始。		
																	H28	0		13,041	▲ 13,041	29年3月 地下水位低下作業継続中。		
																	H29	0		2,884	▲ 2,884	30年3月 潮来市液状化対策事業効果検討委員会を開催し、地下水位の安定等について承認され、1年間の地下水経過観察		
																	H30	0		372	▲ 372	31年3月 3月末に1年間の経過観察が終了。今後、観測データを分析し、5月～6月頃に潮来市液状化対策検討委員会を開催して、地下水低下による効果を検証する予定。		
																	H31	0		17,909	▲ 17,909	31年7月 潮来市液状化対策事業効果検討委員会を開催し、地下水低下による効果を検証した結果、効果が認められたことから、不要な観測機器を撤去し事業完了。		
																	H32				0			
累計																	7,893,697	0	6,807,735	1,085,962				
5	D	-	1	-	1	-	日の出地区幹線道路液状化対策事業	日の出地区	市	市	直接	完了	8,933,500	24	～	29	H23				0	25年2月、業務委託契約、ポンプ場等の設計業務委託契約。 25年3月、ポンプ場等に伴う用地買収の不動産鑑定委託。 25年6月、1-12・14号線工事発注。 25年12月、1-13号線工事発注、着工。 26年6月、1-12・13号線の電線共同溝、発注、26年11月、着工。 27年3月、工事を継続中。		
																	H24	496,387		70,266	426,121			
																	H25	6,427,075		3,181,669	3,245,406			
																	H26	0		2,277,888	▲ 2,277,888			
																	H27	0		558,814	▲ 558,814	28年4月、十番排水ポンプ稼働開始。		
																	H28	0		3,080	▲ 3,080	29年3月 地下水位低下作業継続中。		
																	H29			9,124	▲ 9,124	29年12月 幹線道路の一部の舗装が完成し、事業完了。		
																	H30				0			
																	H31				0			
																	H32				0			
累計																	6,923,462	0	6,100,841	822,621				
6	◆	D	-	19	-	2	-	1	潮来市液状化ハザードマップ作成事業	潮来市 潮来・辻地区、延方・大洲地区、徳島地区、十番地区、小泉地区	市	市	直接	完了	7,776	27	～	30	H23				0	29年10、D-19-2潮来市液状化対策事業計画案作成から2,970千円(国費:2,376千円)流用。 31年1月25日に契約し、3月31日に液状化ハザードマップが完成。事業完了。
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27	3,844		0	3,844	
																			H28			0	0	
																			H29			0	0	
																			H30		2,376	4,233	▲ 1,857	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計																	3,844	2,376	4,233	1,987				
7	◆	D	-	19	-	3	-	1	潮来市復興インフラ整備事業	潮来市 潮来・十番地区、日の出地区、延方地区、徳島地区	市	市	直接	完了	217,804	28	～	29	H23				0	29年1月、設計業務委託契約。29年度へ繰越。
																			H24				0	29年10月に工事契約し、年度内で事業完了。
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28	17,556		12,977	4,579	
																			H29	156,686		138,732	17,954	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計																	174,242	0	151,709	22,533				

8	◆	D	－	19	－	3	－	2	潮来市道路等 施設台帳整備 事業	日の出地 区	市	市	直接	完了	27,303	29	～	29	H23					0	29年5月、D-19-2潮来市液状化対策事業計画案作成から、 27,303千円 (国費:21,842千円)流用。 29年11月に契約し、年度内で事業完了。											
																													H24					0		
																													H25					0		
																													H26					0		
																													H27					0		
																													H28					0		
																													H29		21,842	13,040	8,802			
																													H30					0		
																													H31					0		
																													H32					0		
																													累計	0	21,842	13,040	8,802			
																			市町村 交付分	各年度 別合計	H23	64,950	0	64,890		60										
																					H24	1,024,435	0	420,389		604,046										
																					H25	9,688,554	0	8,060,232	1,628,322											
																					H26	2,866,561	▲ 24,218	3,254,258	▲ 411,915											
																					H27	1,719,754	0	1,505,393	214,361											
																					H28	17,556	0	29,098	▲ 11,542											
																					H29	156,686	21,842	163,780	14,748											
																					H30	0	2,376	4,605	▲ 2,229											
																					H31	0	0	17,909	▲ 17,909											
																					H32	0	0	0	0											
																			20,403,358	市町村交付分 計		15,538,496	0	13,520,554	2,017,942											
																			都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0											
																					H24	0	0	0	0											
																					H25	0	0	0	0											
																					H26	0	0	0	0											
																					H27	0	0	0	0											
																					H28	0	0	0	0											
																					H29	0	0	0	0											
																					H30	0	0	0	0											
																					H31	0	0	0	0											
																					H32	0	0	0	0											
																			0	都道県交付分 計		0	0	0	0											
																			市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	64,950	0	64,890	60											
																					H24	1,024,435	0	420,389	604,046											
																					H25	9,688,554	0	8,060,232	1,628,322											
																					H26	2,866,561	▲ 24,218	3,254,258	▲ 411,915											
																					H27	1,719,754	0	1,505,393	214,361											
																					H28	17,556	0	29,098	▲ 11,542											
																					H29	156,686	21,842	163,780	14,748											
																					H30	0	2,376	4,605	▲ 2,229											
																					H31	0	0	17,909	▲ 17,909											
																					H32	0	0	0	0											
																			20,403,358	合計		15,538,496	0	13,520,554	2,017,942											