

地域再生計画(地方創生汚水処理施設整備推進交付金)事後評価調書

都道府県名	茨城県	事業実施主体	潮来市	地域再生計画名	豊かな自然 あふれる元気 みんなつくる水の郷 潮来
計画期間	平成30年度～令和3年度	評価責任者	潮来市 建設部長		

	指標		基準値		中間目標値		最終目標値		事後評価	達成状況		最終目標値の実現状況に関する評価		
			基準年度		年度	中間実績	基準年度	最終実績		指標総数	達成数			
①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	指標 1	住み続けたいと思う市民の割合	38.7%	H27	50.0%	R1	37.3%	52.0%	R5	59.8%	○	2	1	目標達成に至り、汚水処理施設の改善整備も住民生活環境や自然環境など多方面に良い効果が表れており、今後もソフト面として水辺の街再生基本計画等によるまちづくり活動のPR等を行い、魅力度の向上につながる取組みや発信を行っていく。
	指標 2	20～39歳の転出超過者数	59	H28	0人	R1	100人	0人	R3	51人	×	2	1	コロナの影響で観光事業や地域経済が低迷したことにより、目標達成には至らなかったが、今後は汚水処理環境が整っている自然豊かな地域として、ホームページ上でPR活動等を行い転入者増、転出者減に繋げていく。
②地域再生計画に記載した数値目標以外の波及効果の実現状況	指標 1										/			
	指標 2													
③事業の進捗状況	事業名		整備量(その他の事業では取組内容)			事業の進捗状況に関する評価								
			計画	中間年度(R1)	最終実績									
特別措置を適用して行う事業	農業集落排水事業(処理施設改築)		1	0	1	当初計画の通り整備は完了した。								
	農業集落排水事業(ポンプ施設改築)		22	22	22	当初計画の通り整備は完了した。								
	浄化槽設置事業(浄化槽個人型)		45	17	34	当初平均で1基613千円、45基を見込んでいたが、高額補助が想定より多かった為、当初計画に設置基数は達しないが、予算上限に達したため完了とした。								
その他の事業														
計画外で独自に実施した事業	下水道促進週間コンクール		汚水処理に対する意識と普及向上			下水道促進週間コンクールとして、市内の小中学校の児童生徒を対象に実施しており、下水道をテーマとしたポスター・作文・書道・新聞および標語の作品展を毎年開催することで、汚水処理に対する意識の向上と処理普及を行った。								
	乾燥污泥肥料の無料配布		農地還元・地域景観の向上に寄与			農業集落排水事業の処理場で発生する乾燥污泥を希望する市民に無料配布している。地元農家は有機肥料とすることで農地還元を行っており、市内ボランティア団体等は桜並木や植樹帯に利用することで地域景観の向上に寄与した。								
	移住定住おもてなし事業		前川かわまちづくり計画で整備された施設による移住体験			移住定住おもてなし事業として、前川かわまちづくり計画において整備された施設を主として、市外在住者に移住体験の場を提供し、移住及び定住の促進を行った。								
④評価方法	事後評価委員会を開催し、最終目標値の実現状況に関する評価・検討等を行った。													
⑤事後評価の公表方法	潮来市上下水道課のホームページに掲載													
⑥計画全体の総合評価	本地域再生計画では、地域の汚水処理施設を面的に整備することにより、住環境改善、農業生産及び観光地としての魅力向上等多面的な効果となり、定住促進や人口流出の減少を目的として今後行ってゆく。なお、指標については、目標達成に至らなかったが、住民の利便性や快適な住環境の提供、水質改善による観光地としての魅力向上にはつながっているため、引き続き地域再生計画の事業展開を図っていく。													
⑦今後の方針等	本地域再生計画においては、地域の汚水処理施設のハード面での整備は完了したので、今後は接続推進や定住者確保になるソフト面での事業を行っていく。													